



Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 662 -2012-MPC.

Cusco, 10 DIC. 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

VISTOS: El Informe N° 571-GI/MC-2012, del Gerente de Infraestructura; Memorándum N° 330-OGPP-MPC-2012, de la Directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto e Informe N° 917-2012-OGAJ/MPC, del Director (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 265-GM-MPC-2012, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública "Construcción de una Infraestructura de Protección de Deslizamiento de Taludes entre la APV Los Portales y APV Inca Garcilazo de la Vega de la ciudad del Cusco, Distrito del Cusco, Provincia de Cusco-Cusco", con un Presupuesto de S/. 610,880.88 (Seiscientos diez mil ochocientos ochenta con 88/100 NUEVOS SOLES);


Que, con Informe N° 571-2012-GI/MPC-2012, del Gerente de Infraestructura, se solicita la Aprobación de Adicionales al Expediente Técnico por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y la Ampliación del Plazo del Proyecto de Inversión Pública denominado "Construcción de una Infraestructura de Protección de Deslizamiento de Taludes entre la APV Los Portales y APV Inca Garcilazo de la Vega de la ciudad del Cusco, Distrito del Cusco, Provincia de Cusco-Cusco", conforme al Informe N° 062-2012/MPC-GM-OSO-IO, del Inspector de Obra;

Que, mediante Memorándum N° 832-2012-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina de Planeamiento y Programación de Inversiones informa que se cuenta con la correspondiente disponibilidad presupuestal para la aprobación de modificaciones al Expediente Técnico en mención, conforme a los formatos presentados e ingresados satisfactoriamente al Banco de Proyectos por parte de la Oficina de Planeamiento y Programación de Inversiones -OPPI, con la modificación presupuestal por la suma de S/.744,441.22;

Que, el Director (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica, con Informe N° 917-2012-OGAJ/MPC de fecha 13/11/12, opina que mediante Resolución de Alcaldía se apruebe, la Modificación del Expediente Técnico de la obra "Construcción de una Infraestructura de Protección de Deslizamiento de Taludes entre la APV Los Portales y APV Inca Garcilazo de la Vega de la ciudad del Cusco, Distrito del Cusco, Provincia de Cusco-Cusco", por Ampliación de Adicionales y Ampliación del Plazo y presencia de Deductivos conforme al siguiente detalle:

Palacio Municipal - Plaza Cusipata - Cusco - Perú

Teléfono: (084) 227152 - Fax: (084) 226701





Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

DESCRIPCION	MONTO S/.	PORCENTAJE
Presupuesto Perfil Viable	636,001.62	100.00%
Presupuesto Expediente Técnico Aprobado	610,880.88	96.05 %
Presupuesto Adicional por Partidas Nuevas Costo Directo	27,009.48	4.25%
Presupuesto Adicional por Mayores Metrados Costo Directo	124,551.98	19.58%
Presupuesto por Deductivos (-) Costo Directo	40,996.10	6.45%
Gastos Generales	17,445.61	2.74%
Gastos de Inspección	5,549.37	0.87%
PRESUPUESTO MODIFICADO	774,441	117.05%
Total días solicitados como ampliación de plazo	60 días calendarios	

Asimismo, en el mencionado Informe se señala que debe aprobarse el incremento del presupuesto en el monto de inversión, por la cantidad de S/.133,560.34; la aprobación de la Ampliación del Plazo por 60 días calendarios en el proceso de ejecución de la obra y la aprobación de los Deductivos de Obra hasta por la suma de S/.40,996.10 Nuevos Soles;

Que, el numeral 1) del Artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG - Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, señala que, las entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico - administrativo y los equipos necesarios; que asimismo el numeral 5) del Artículo 1°, prescribe que, en la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la fecha de inicio y el término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra;

Que, el numeral 8) del Artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG - Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, indica que, el ingeniero residente y/o inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente, sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas;

Que, el numeral 27.1 del Artículo 27° de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.0, señala que, durante la fase de inversión, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, deberá cumplir con lo siguiente:

- Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones no sustanciales a el aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción de servicio; el aumento en los metrados, el cambio en la tecnología de producción, el cambio de la alternativa de solución por otra prevista en el estudio de pre inversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio de la

Palacio Municipal - Plaza Cusipata - Cusco - Perú

Teléfono: (084) 227152 - Fax: (084) 226701



Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

organización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de ejecución.

b) El monto de inversión total con el que fue declarado viable el PIP es:

- Menor o igual S/. 3 millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá incrementarlo en más de 40% respecto de lo declarado viable.
- Mayor a S/. 3 millones de Nuevos Soles y menor o igual a S/. 6 millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá incrementarlo en más de 30% respecto de lo declarado viable.
- Mayor a S/. 6 millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá incrementarlo en más de 20% respecto de lo declarado viable.

c) No podrán sustentarse en modificaciones sustanciales al PIP, debiendo entenderse por modificaciones sustanciales a las siguientes: El cambio de la alternativa de solución por otra no prevista en el estudio de pre inversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio del ámbito de influencia del PIP y el cambio en el objetivo del PIP. Para la aplicación de lo dispuesto en la presente norma entiéndase por ámbito de influencia a la zona geográfica afectada por problema central sobre el cual interviene un proyecto de inversión pública.

d) Deberán registrarse en el Banco de Proyectos, a través de la Ficha del Registro de Variaciones en la Fase de Inversión (Formato SNIP 16) en el plazo máximo de 03 días hábiles, como requisito previo a la ejecución de las variaciones. Dicho registro tiene carácter de declaración jurada, siendo el órgano que declaró la viabilidad, o quien haga sus veces, el responsable de la información que registra.

Por tanto, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificación del Expediente Técnico de la obra: "Construcción de una Infraestructura de Protección de Deslizamiento de Taludes entre la APV Los Portales y APV Inca Garcilazo de la Vega de la ciudad del Cusco, Distrito del Cusco, Provincia de Cusco-Cusco", por ampliación de adicionales y ampliación de plazo, de conformidad al siguiente detalle:

DESCRIPCION	MONTO S/.	PORCENTAJE
Presupuesto Perfil Viable	636,001.62	100.00%
Presupuesto Expediente Técnico Aprobado	610,880.88	96.05 %
Presupuesto Adicional por Partidas Nuevas Costo Directo	27,009.48	4.25%
Presupuesto Adicional por Mayores Metrados Costo Directo	124,551.98	19.58%
Presupuesto por Deductivos (-) Costo Directo	40,996.10	6.45%
Gastos Generales	17,445.61	2.74%
Gastos de Inspección	5,549.37	0.87%
PRESUPUESTO MODIFICADO	774,441.22	117.05%
Total días solicitados como ampliación de plazo	60 días calendarios	





Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, el incremento de presupuesto, en el monto de inversión del PIP: "Construcción de una Infraestructura de Protección de Deslizamiento de Taludes entre la APV Los Portales y APV Inca Garcilazo de la Vega de la ciudad del Cusco, Distrito del Cusco, Provincia de Cusco-Cusco", hasta un monto de S/.133,560.34, (CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA CON 34/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO TERCERO.- APROBAR, la ampliación de plazo de 60 días calendarios en el proceso de ejecución del PIP: "Construcción de una Infraestructura de Protección de Deslizamiento de Taludes entre la APV Los Portales y APV Inca Garcilazo de la Vega de la ciudad del Cusco, Distrito del Cusco, Provincia de Cusco-Cusco".

ARTICULO CUARTO.- APROBAR, los deductivos de obra hasta por la suma de S/.40,996.10 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 10/100 NUEVOS SOLES), en la ejecución del PIP: "Construcción de una Infraestructura de Protección de Deslizamiento de Taludes entre la APV Los Portales y APV Inca Garcilazo de la Vega de la ciudad del Cusco, Distrito del Cusco, Provincia de Cusco-Cusco".


ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y a las Oficinas Administrativas correspondientes, adopten las medidas del caso, para el cumplimiento de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
Patrimonio Cultural de la Humanidad

Abog. WILLIAMS MANUEL QUINTANA FLORES
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
Patrimonio Cultural de la Humanidad

Econ. LUIS ARTURO FLOREZ GARCIA
ALCALDE